



CITTÀ DI ALESSANDRIA

SETTORE LL.PP., INFRASTRUTTURE E DISABILITY MANAGER – SMART CITY
SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI

Lavori relativi al "PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA" (CUP: I31B18000440007-CIG: 8015427B99).

IMPRESA: CO.BA. srl - Via Scarpetta, snc - 85025 Melfi (PZ)

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI : Determinazione Dirigenziale n. 3657 del 21.11.2019

IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI : € 206.066,32 oltre ad I.V.A.

IMPORTO VARIANTE IN CORSO D'OPERA : € 48.318,63 oltre ad I.V.A.

TEMPO UTILE: 120 gg come da l'art. 2.10 del Capitolato Speciale d'Appalto + 30 GG per Variante in CdO

DIRETTORE DEI LAVORI: Geom. Paolo Torchio incaricato con Determinazione Dirigenziale n. 4398 del 30.12.2019

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Arch. Fabio Barisione

AVVISI AI CREDITORI

Art. 218 D.P.R. 05/10/2010 n. 207

Il sottoscritto Responsabile del procedimento dei lavori suddetti,

- che i lavori sono stati affidati all'Impresa CO.BA. srl - Via Scarpetta, snc - 85025 Melfi (PZ) - P.IVA 01690610769, a seguito di offerta con ribasso del 23,037 % ed al prezzo netto di € 206.066,32 comprensivo degli oneri per la sicurezza, giusto contratto di appalto stipulato in data 10/06/2020 repertorio n. 480;
- che i lavori principali sono stati consegnati in data 21/02/2020 come risulta dal verbale di consegna in pari data e che devono essere ultimati entro 120 giorni e cioè non oltre il giorno 20/06/2020;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 2015 del 10/12/2020 è stata approvata la perizia di variante e la relativa modifica al contratto d'appalto per un importo di € 48.318,63 che sommati al contratto principale portano ad un importo complessivo dei lavori, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di € 254.384,95;
- che per effetto della suddetta variante venivano concessi dalla Stazione Appaltante ulteriori 30 gg per l'esecuzione dei lavori di cui alla medesima;
- che i lavori sono stati sospesi dal 03/03/2020 come risulta dal verbale di sospensione lavori n. 1 in data 02/03/2020, sono ripresi in data 25/06/2020 come risulta dal verbale di ripresa lavori n. 1 in data 24/06/2020, sono stati sospesi dal 08/09/2020 come risulta dal verbale di sospensione lavori n. 2 in data 07/09/2020, sono ripresi in data 23/11/2020 come risulta dal verbale di ripresa lavori n. 2 in data 20/11/2020, sono stati sospesi dal

21/12/2020 come risulta dal verbale di sospensione lavori n. 3 in data 18/12/2020, sono ripresi in data 01/04/2021 come risulta dal verbale di ripresa lavori n. 3 in data 31/03/2021, sono stati sospesi dal 01/05/2021 come risulta dal verbale di sospensione lavori n. 4 in data 30/04/2021, sono ripresi in data 07/06/2021 come risulta dal verbale di ripresa lavori n. 4 in data 04/06/2021 e che a seguito delle sospensione oggetto della presente il termine dei lavori viene posticipato al 15 giugno 2021;

- che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data 15/06/2021 e quindi entro il termine contrattuale.

AVVISA ED INVITA

Tutti coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore ai 60 giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.

Alessandria, li 22.07.2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

